



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu  
Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

Szamotuły, 30.11.2012r

## Referencje

### *dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- Mostowych S.A. w Szamotułach*

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu RDW Szamotuły stwierdza, że Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Szamotułach wykonało w 2012 roku, w ramach zamówień publicznych następujące roboty:

#### *Remont odcinka DW nr 184 Wronki - Ostroróg – Szamotuły – Przeźmierowo w miejscowości Ostroróg od km 10+710 do km 11+240 na dł. 0,530 km*

Wykonano m.in.

- roboty pomiarowe	km	0,53
- rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	590,0
- rozbiórka chodnika z płytek betonowych 35x35	m <sup>2</sup>	480,0
- rozbiórka obrzeży betonowych 6x20	m	120,0
- rozbiórka nawierzchni zjazdów z trylinki	m <sup>3</sup>	82,0
- wywiezienie gruzu z rozbiórki	m <sup>3</sup>	38,50
- wykopy w gruntach nieskalistych pod wjazdy	m <sup>3</sup>	9,0
- koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>	602,0
- rowki pod obrzeże 6x20 i oporniki 8x30	m <sup>3</sup>	20,50
- wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm	m <sup>2</sup>	512,0
- wykonanie warstwy podbudowy z chudego betonu	m <sup>2</sup>	90,0
- ustawienie obrzeży betonowych 6x20	m	655,0
- ustawienie oporników betonowych 8x30	m	30,0
- regulacja wysokościowa kratek ściekowych i zaworów	szt.	8,0
- oczyszczenie istn. nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	1060,0
- skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	3317,0
- ułożenie warstwy wyrównawczo-profilującej z BA	Mg	330,0
- skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	3497,0
- ułożenie warstwy ścieralnej z BA gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	3497,0
- ułożenie kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na wjazdach	m <sup>2</sup>	85,0



ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły  
tel. 61 / 292 13 76, 292 13 87, fax 292 16 41  
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809  
<http://www.wzdw.pl> e-mail: rdwszamotuly@wzdw.pl

- ułożenie kostki brukowej szarej gr. 6 cm na chodniku	m2	488,0
- oznakowanie poziome	m2	45,0
- roboty ziemne koparkami dowozem gruntu z ukopu	m3	30,0
- rozplantowanie urobku na poboczach	m2	795,0

Wartość zadania wyniosła: **293 948,66 zł brutto**

Termin wykonania zadania: **10.05.2012r. – 30.05.2012r.**

**Remont DW nr 184 Wronki – Szamotuły – Przeźmierowo  
w miejscowości Ostroróg ul. Szamotulska w Ostrorogu  
od km 11+760 do km 12+510**

Wykonano m.in.

- roboty pomiarowe	km	0,75
- likwidacja żywopłotu	m2	15
- rozbiórka chodnika	m2	1200
- rozbiórka obrzeży betonowych i krawężników	mb	1709
- rozbiórka ław z betonu	m3	50
- wykopy i nasypy	m3	271
- roboty ziemne koparkami	m3	1634
- koryto z profilowaniem i zagęszczeniem pod chodnik	m2	1634
- wykonanie warstwy odcinającej	m2	1634
- skropienie istniejącej nawierzchni	m2	4431
- skropienie warstwy wyrównawczej	m2	5521
- wykonanie podbudowy z chudego betonu	m2	374
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego	m3	145
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego	m2	580
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni	m2	1500
- ułożenie warstwy wyrównawczo-wiążącej	Mg	479
- rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4 cm- frezowanie	m2	280
- ułożenie warstwy ścieralnej z SMA	m2	5521
- ułożenie kostki brukowej	m2	120
- przełożenie kostki brukowej szarej na wjazdach i zatoce i chodniku	m2	1590
- ułożenie kostki brukowej grafitowej na zjazdach	m2	224
- ścinka i uzupełnienie poboczy	m2	1050
- oznakowanie poziome z trasowaniem	m2	305
- zamontowanie oznakowania pionowego	szt.	34
- ustawienie krawężników, obrzeży i oporników betonowych	mb	2323
- ułożenie ścieków	mb	200
- wymiana uszkodzonych studni wpustowych i ich oczyszczenie	szt.	4
- regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych	szt.	23

Wartość zadania wyniosła: **667 424,20 zł brutto**

Termin wykonania zadania: **31.07.2012r. – 30.09.2012r.**



Stwierdzamy, że roboty drogowe wykonane były z należytą starannością, terminowo, zgodnie z założoną technologią i wymogami jakościowymi postawionymi w SST oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Jakość wykonanych usług oceniamy za dobrą.

Niniejsze referencje wydaje się celem przedłożenia w ofertach przetargowych dla innych Inwestorów na życzenie Wykonawcy.

  
KIEROWNIK  
REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W SZAMOTULACH  
mgr inż. Grzegorz Brzezowski

