



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu
Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

RDW.SZ.03.5324-09/15

Szamotuły, dnia 15.12.2015 r.

Poświadczenie należytego wykonania robót budowlanych

Dla firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich Szamotuły stwierdza, że firma:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A., ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły, wykonała w ramach zamówienia publicznego n.w. zadanie inwestycyjne pt.:

1. Remont nawierzchni DW 184 odc. Binino – Dobrojewo od km 6+415 do km 8+195

Zakres robót obejmował m.in.:

I	Roboty przygotowawcze		
1	01.01.0 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	1,78 km
II	Roboty rozbiórkowe		
2	01.02.0 4	Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach, frezowanie profilujące nawierzchni jezdni i lokalnych nierówności i kolein	5148,0 m ²
3	01.02.0 4	Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odl. do 15 km	155,0 m ³
III	Roboty nawierzchniowe		
4	04.03.0 1	Oczyszczenie nawierzchni przy krawężniach na szer. 1,0m	3560,0 m ²
5	04.08.0 1	Wyrównanie istniejącej naw. mieszanką mineralno-asfaltową	75,0 Mg
6	04.03.0 1	Skropienie nawierzchni bitumicznej istn. emulsją asf. w ilości 0,50kg/m ²	10858,0 m ²
7	05.03.0 5	Ułożenie warstwy wyrównawczej z BA średniej gr. 4cm	10858,0 m ²
8	04.03.0 1	Skropienie w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m ²	10680,0 m ²
9	05.03.1 3	Ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA gr. 4cm	10680,0 m ²
IV	Roboty wykończeniowe		
10	06.01.0 1	Roboty ziemne koparkami z dowozem gruntu z ukopu na pobocza	160,2 m ³
11	06.01.0 1	Rozplantowanie urobku na poboczach równiarką	5340,0 m ²
12	07.01.0 1	Oznakowanie poziome z trasowaniem	138,0 m ²



Wartość zadania wyniosła : **558.478,10 zł netto**
686.928,06 zł brutto

Termin wykonania : **22.07.2015 - 17.08.2015r.**

**2. Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 184 odc. Ostroróg – Karolewo
od km 12+510 do km 14+230**

Zakres robót obejmował m.in.:

I Roboty przygotowawcze				
1	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	1,72	km
II Roboty rozbiórkowe				
2	05.03.11	Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach, frezowanie profilujące nawierzchni jezdni i lokalnych nierówności i kolein	378,0	m ²
3	01.02.04	Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odl. do 15km	12,0	m ³
III Roboty nawierzchniowe				
4	04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni przy krawędziach na szer. 1,0m	3440,0	m ²
5	04.08.01	Wyrównanie istniejącej naw. mieszanką mineralno - asfaltową	50,0	Mg
6	04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej istniejącej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m ²	10492,0	m ²
7	05.03.05	Ułożenie warstwy wyrównawczej - wiążącej z BA gr. 4cm	10492,0	m ²
8	04.03.01	Skropienie w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową	10320,0	m ²
9	05.03.13	Ułożenie w-wy ścieralnej z matyksu grysowego SMA gr. 4cm	10320,0	m ²
IV Roboty wykończeniowe				
10	06.01.01	Roboty ziemne koparkami z dowozem gruntu z ukopu na uzupełnienie poboczy	154,8	m ³
11	06.01.01	Rozplantowanie urobku na poboczach równiarką	5160,0	m ²
12	07.01.01	Oznakowanie poziome z trasowaniem	210,0	m ²

Wartość zadania wyniosła : **565.485,40 zł netto**
695.547,04 zł brutto

Termin wykonania : **19.10.2015 - 30.10.2015r.**

Powyższe roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, terminowo, zgodnie ze specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej oraz na warunkach określonych w umowie.
Prace zostały prawidłowo ukończone.

KIEROWNIK
REGIONU DRÓG WOJEWÓDZKICH
W SZAMOTULACH
mgr inż. Przemysław Białecki

