

Poświadczenie należytego wykonania robót budowlanych

Potwierdzamy, że firma Przedsiębiorstwo Robot Drogowo – Mostowych S.A. w Szamotułach z siedzibą przy ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły było w roku 2015 wykonawcą robót budowlanych pn.:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1862P i 1864P w m. Sokolniki Wielkie na odc. długości ok. 420mb;

Prace obejmowały wykonanie:

I.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV 45100000-8	
1	Odtworzenie geodezyjne trasy 0+200 prz. uliczny;0+200-0+420prz.drogowy	0,420
2	Zdjęcie warstwy darniny i humusu o gr. śr. 10cm, wywóz nadmiaru na odkład - odspojenie krawędzi jezdni bitumicznej	520,000
3	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa (10+20cm) - jezdnia wraz z przycięciem -pod ściek-mulda (460mx0,5=230m2)	260,000
4	Rozbiórka istniejącego kanału 300mm	47,450
5	Rozbiórka krawężnika na ławie betonowej	300,000
6	Rozbiórka obrzeży i oporników	90,000
7	Rozbiórka chodników z płytek	126,000
8	Frezowanie profilujące 0 - 4 cm z wywozem destruktu	500,000
9	Wywóz gruzu z terenu budowy wraz z ewentualną utylizacją	48,00
II.	Roboty ziemne CPV 45111000-8	
10	Wykonanie wykopów: - wykopy pod nową konstrukcję nawierzchni - wykopy pod inne obiekty (chodniki,)	275,60
11	Wywóz gruntu z terenu inwestycji:	275,60
12	Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu pod chodnik	33,00
III	Podbudowy CPV 45233000-9	
13	Wyprofilowanie i zagęszczenie koryta	992,00
14	Wykonanie podbudowy z chudego betonu Rm 6-9 MPa gr. 15cm	992,00
IV	Nawierzchnie CPV 45233000-9	
15	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bet. asfaltowym AC16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża: wraz z remontami cząstkowymi i uzupełnieniem przy ścieku	51,00
16	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę wiążącą 2919m2	3 319,00
17	Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z AC16W (35/50) KR3 (średnio 4cm)	3 319,00
18	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścieralną	3 399,00
19	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S (50/70) KR3 - 4cm	3 399,00
20	Wykonanie nawierzchni miejsc utwardzonych z kostki (kolor gr.8cm na podsypce cem-piask. o grubości średnio 4cm.	521,75
21	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki (kolor szary) gr.6cm na podsypce cem- piask. o grubości średnio 4cm	281,00

V	Elementy ulic CPV 45233000-9	
22	Ustawienie krawężnika ulicznego 15x30 na ławie z C12/15 z oporem	495,70
23	Ustawienie krawężnika ulicznego 15x22 na ławie z betonu C12/15 z oporem	60,00
24	Ustawienie opornika betonowego 10x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem	94,95
25	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20	314,15
26	Ułożenie prefabrykowanego elementu ściekowego -mulda na ławie betonowej 0,08m ³ /m	433,15
VIII.	Oznakowanie	
27	Malowanie przejść dla pieszych farbą chlorokauczukową	20,00
28	balustrada biało-czerwona U12a typ1a	4,00
VIII.	Roboty wykończeniowe CPV 45233000-9	
29	Plantowanie poboczy i terenów płaskich	800,00
30	Regulacja włączów kanalizacji sanitarnej	4,00
31	Regulacje zaworów	10,00
32	Regulacje studni telekomunikacyjnych	6,00

oraz roboty kanalizacyjne:

I.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV 45100000-8	
1	Roboty pomiarowe	0,01
II.	Roboty ziemne CPV 45111000-8	
2	Podłoża pod rurociągi, gr. 20cm, grunt piaszczysty z dokopu - kanały 114m ³ . Wykop wykonany przy robotach rozbiórkowych	4,75
3	Zasypanie wykopów do poziomu terenu góry robót ziemnych z gruntu z wykopu	50,00
III.	Rurociągi CPV 45230000-8	
4	Kolektory z rur PVC lub SN8 o średnicy 300mm	47,45
5	Wykonanie studni wpustowych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem L500 zwieńczonych wpustem żeliwnym zwykłym na zawiasie - w miejsce istniejących	6,00
IV	Inne roboty CPV 45230000-8	
6	Oczyszczenie przykanalików o średnicy 200mm	24,00

Termin wykonania zadania 09.09.2015-16.11.2015

Wartość wykonanego zadania wyniosła **342.440,32 zł + 23 VAT tj. 421.201,59 zł**

Powyższe roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, terminowo, zgodnie ze specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej oraz na warunkach określonych w umowie.

Prace zostały prawidłowo ukończone.


 Dyrektor
 Zarządu Dróg Powiatowych
 mgr Janusz Stanke