

## Poświadczenie należytego wykonania robót budowlanych

Potwierdzamy, że firma Przedsiębiorstwo Robot Drogowo – Mostowych S.A. w Szamotułach z siedzibą przy ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły było w roku 2015 wykonawcą robót budowlanych pn.:

### 1. Remont drogi powiatowej nr 1876P Zajęczkowo – Psarskie na długości 1950 mb

Prace obejmowały wykonanie:

Odspojenie krawędzi jezdni równiarką	3900,000 m2
Rozebranie barier betonowych na przepustach z wywozem i utylizacją	30,000 m
Frezowanie profilujące i wcinki (od 0-5cm) - na włączeniach w ciąg główny (3x2m x5m=30m2 + likwidacja kolein w przekroju półulicznym 20m2	50,000 m2
Załadunek i wywóz na odkład nadmiarów urobku z odspojenia krawędzi drogi	120,000 m3
Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych odrosty drzew i krzewów	0,240 ha
Wywożenie gałęzi i krzewiny wraz z utylizacją	120,000 m3
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat. 1-2 z transportem wywrotkami 10Mg na odl. 1,0km na odkład - wjazdy	32,000 m3
Pogłębienie rowów do 30-40cm - regulacja rowów na dolotach do części przelotowych remontowanych przepustów na dł. ok. 10m obustronnie	30,000 m3
Profilowanie terenów zielonych , skarp i poboczy	3900,000 m2
Podbudowa betonowa grub. 15cm z C8/10 pod zjazdy	160,000 m2
Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją (0,8kg/m2)	160,000 m2
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją (0,5kg/m2)	19150,000 m2
Warstwa wyrównawcza z AC16W (KR 3) grub.śr.4cm - ciąg główny - od początku przekroju półulicznego w m. Psarskie	9170,000 m2
Warstwa ścieralna AC11S (KR 3) grub.4cm	10300,000 m2
Malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową mechanicznie	438,000 m2
Oczyszczenie z namułu przepustu $\varnothing$ 0,30 w km 0+080	10,000 m
Wymiana rur betonowych fi 500 przepustu w km 0+400 na X-Stream z robotami ziemnymi i odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni	12,000 m
Wymiana rur betonowych fi 1000 przepustu w km 0+760 na X-Stream z robotami ziemnymi i odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni	18,000 m
Obudowa wlotu i wylotu przepustów rurowych w km 0+080; 0+400; 0+760 brukowcem na podłożu z betonu C12/15 na skarpie	14,000 m3
Bariera ochronna stalowa 1-stronna SP-05	116,000 m

Termin wykonania zadania 03.06.2015 - 17.07.2015

Wartość wykonanego zadania wyniosła **464.817,00 zł + 23 VAT tj. 571.724,91 zł**

Powyższe roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, terminowo, zgodnie ze specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej oraz na warunkach określonych w umowie.

Prace zostały prawidłowo ukończone.

Dyrektor  
Zarządu Dróg Powiatowych  
*mgr Jacek Stanke*