



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu
Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

RDW.Sz.3.5324-01/16

Szamotuły, dnia 5 stycznia 2016 roku

Poświadczenie należytego wykonania robót budowlanych

Dla firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Szamotułach

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich Szamotuły, stwierdza, że firma:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A., ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły, wykonała w ramach zamówienia publicznego n.w. zadania inwestycyjne pt.:

1. Awaryjny remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną w ilości 50Mg – likwidacja największych wyrw z odcinków dróg wojewódzkich

Zakres robót obejmował:

- likwidacja wyrw poprzez remont z wykorzystaniem masy mineralno – asfaltowej z C 16W na D35/50 – 50 Mg

Wartość zadania wyniosła : 23.750,00 zł netto
29.212,50 zł brutto

Termin wykonania : 19.01.2015 - 26.01.2015r

2. Remont nawierzchni w miejscach przełomów i uskoków na DW 182 w m. Wronki

Zakres robót obejmował m.in.:

- frezowanie nawierzchni na gł. do 4cm – 188 m2
- wyrównanie uskoków i przełomów mieszanką mineralno – asfaltową z AC 16W na D35/50 – 25 Mg
- skropienie emulsją asfaltową C65B3PU/RC i ułożenie w-wy ścieralnej z AC 16W gr. 4cm – 378 m2

Wartość zadania wyniosła : 32.406,00 zł netto
39.859,38 zł brutto

Termin wykonania : 22.04.2015 - 24.04.2015r

3. Remont nawierzchni asfaltowej na DW 184 w m. Wronki ul. Poznańska

Zakres robót obejmował m.in.:

- frezowanie nawierzchni na gł. do 4cm – 1091,35 m2
- oczyszczenie nawierzchni i skropienie emulsją asfaltową C65B3PU/RC – 1091,4 m2
- ułożenie w-wy ścieralnej z AC 16W gr. 4cm – 1091,4 m2

Wartość zadania wyniosła : 42.562,65 zł netto
52.352,06 zł brutto

Termin wykonania : 15.06.2015 - 18.06.2015r



4. Likwidacja zaniżeń z wykorzystaniem masy asfaltowej na drogach wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

Zakres robót obejmował m.in.:

- frezowanie nawierzchni na gł. do 4-6cm – 2000 m²
- skropienie emulsją asfaltową C65B3PU/RC i uzupełnienie zaniżeń mieszanką z AC 16W gr. 5cm – 2000 m²

Wartość zadania wyniosła : 100.000,00 zł netto
123.000,00 zł brutto

Termin wykonania : 06.07.2015 - 26.08.2015r

5. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 150

Zakres robót obejmował m.in.:

- rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach – 40 m²
- oczyszczenie nawierzchni przy krawędziach na szer. 1m – 1300 m²
- skropienie nawierzchni bitumicznej istniejącej emulsją asfaltową w il. 0,5 kg/m² – 3250 m²
- ułożenie w-wy ścieralnej z BA średniej gr. 5cm – 3250 m²

Wartość zadania wyniosła : 120.045,00 zł netto
147.655,35 zł brutto

Termin wykonania : 16.10.2015 - 19.10.2015r

6. Wykonanie demontażu poręczy ochronnych łańcuchowych i montażu poręczy ochronnych sztywnych segmentowych przy moście na rzece Warcie i skrzyżowaniu w m. Obrzycko w ciągu DW 185

Zakres robót obejmował m.in.:

- rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych – 86 m
- montaż poręczy ochronnych sztywnych segmentowych z rur d=60mm i d=48mm o rozstawie słupków co 1,5m, poręcz typu U-11a z zabetonowaniem słupków – 24 m
- montaż poręczy ochronnych sztywnych z rur d=60mm i d=48mm o rozstawie słupków co 2m z zabetonowaniem słupków – 48 m
- ręczne usunięcie nadmiarów darniny i humusu wzdłuż barier ochronnych z przerzutem do 3m – 3,15m²

Wartość zadania wyniosła : 22.922,35 zł netto
28.194,49 zł brutto

Termin wykonania : 22.10.2015 - 17.11.2015r

7. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 186

Zakres robót obejmował m.in.:

- rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach – 44 m²
- oczyszczenie nawierzchni przy krawędziach na szer. 1m – 1140 m²
- skropienie nawierzchni bitumicznej istniejącej emulsją asfaltową w il. 0,5 kg/m² – 3135 m²
- ułożenie w-wy ścieralnej z BA średniej gr. 5cm – 3135 m²

Wartość zadania wyniosła : 121.855,50 zł netto
149.882,27 zł brutto



Termin wykonania : 27.11.2015 - 03.12.2015r

8. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotulach

Zakres robót obejmował m.in.:

- remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną AC 8S średniej gr. 5cm na DW 184, 185, 150, 149, 117, 116, 143, 145 – 5750 m²

Wartość zadania wyniosła : 229.950,00 zł netto
282.838,50 zł brutto

Termin wykonania : 09.04.2015 - 07.12.2015r

9. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 198

Zakres robót obejmował m.in.:

- likwidacja wyrw poprzez remont z wykorzystaniem masy mineralno – asfaltowej z AC 11S na D35/50 – 125 m²

Wartość zadania wyniosła : 8.000,00 zł netto
9.840,00 zł brutto

Termin wykonania : 16.12.2015 - 17.12.2015r

Powyższe roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, terminowo, zgodnie ze specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej oraz na warunkach określonych w umowie.
Prace zostały prawidłowo ukończone.


KIEROWNIK
REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH
W SZAMOTULACH
mgr inż. Grzegorz Brzezowski

